

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
I EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015**

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Stan realizacji projektów	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
1	BO15/I/15	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 8 w Sosnowcu. ul. Teatralna	W wyniku procedury przetargowej został wybrany wykonawca - firma: Gardenia Sport Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa. Termin realizacji inwestycji zgodny ze specyfikacją zamówienia do końca sierpnia.	Wydział Inwestycji Miejskich
2	BO15/III/6	Modernizacja boiska szkolnego przy sportowej Szkole Podstawowej nr 17. ul. Zamkowa		
3	BO15/VII/18	Tworzenie i rozwój miejsc rekreacji, wypoczynku oraz prowadzenia aktywnego trybu życia i poprawy kondycji fizycznej dzieci i dorosłych w obszarze nr 7 (boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 11). ul. Orłąt Lwowskich		
4	BO15/VI/2	Budowa boisk szkolnych przy ZSO nr 12 ul. Jasińskiego		

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Stan realizacji projektów	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
5	BO15/I/10	Budowa Strefy Aktywności na osiedlu Ordonówny.	Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca - firma: Color-Sport S.C Wilk A., Kosiorowski W. ul. Warszawska 299, 43-150 Bieruń. Termin realizacji inwestycji zgodny ze specyfikacją zamówienia do końca września.	Wydział Inwestycji Miejskich
6	BO15/II/28	Bezpieczne i przyjazne przedszkole. ul. Gospodarcza		
7	BO15/III/11	Rodzinny plac zabaw. ul. Rodakowskiego		
8	BO15/IV/12,21	Budowa placu zabaw wraz z siłownią na powietrzu. ul. Braci Mieroszewskich	Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca firma: COMES Sokołowski Spółka Jawna ul. Kościuszki 128a, 26-500 Szydłowiec. Termin realizacji inwestycji zgodny ze specyfikacją zamówienia do końca września.	
9	BO15/IV/10	Budowa Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego. ul. Braci Mieroszewskich	Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca firma: GESTO Sp. z o.o., ul. Lubuska 12/14, 40-219 Katowice. Termin realizacji inwestycji zgodny ze specyfikacją zamówienia do końca września.	
10	BO15/IV/23	Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 i niewielkiej siłowni na świeżym powietrzu dla rodziców wraz z właściwym miękkim podłożem. ul. Lubelska		
11	BO15/V/12,17	Utworzenie parku rozrywki dla dzieci i młodzieży. ul. Kraszewskiego		

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Stan realizacji projektów	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
12	BO15/V/8	Siłownia na świeżym powietrzu. ul. Maliny	Wyłoniony w procedurze przetargowej wykonawca firma: COMES Sokołowski Spółka Jawna ul. Kościuszki 128a, 26-500 Szydłowiec. Termin realizacji inwestycji zgodny ze specyfikacją zamówienia do końca września.	Wydział Inwestycji Miejskich
13	BO15/VII/4 BO15/VII/10 BO15/VII/18	Tworzenie i rozwój miejsc rekreacji, wypoczynku oraz prowadzenia aktywnego trybu życia i poprawy kondycji fizycznej dzieci i dorosłych w obszarze nr 7. Plac zabaw (ul. Wojska Polskiego). Plac zabaw (Park Wygoda).		

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Stan realizacji	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
14	BO15/II/2	Rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego. ul. Hallera	Złożona dokumentacja do Wydziału Architektoniczno Budowlanego. Planowany termin rozpoczęcia prac koniec czerwca 2015 podbudowa pod nawierzchnię boiska, nawierzchnia pod plac zabaw z nowymi urządzeniami. Planowany termin realizacji do 15 października 2015r.	Miejski Zakład Usług Komunalnych
15	BO15/IV/2	Ogrodzony wybieg dla psów. ul. Długosza	Złożona dokumentacja do Wydziału Architektoniczno Budowlanego. Planowany termin rozpoczęcia prac początek lipca, planowany termin zakończenia 15 lipca 2015r.	
16	BO15/IV/14	Przyjazna okolica – osiedle Dmowskiego. ul. Dmowskiego	Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia do Wydziału Architektoniczno Budowlanego. Termin realizacji sierpień	
17	BO15/IV/22	Ja i mój pies dbamy o sprawność fizyczną – czyli siłownia pod chmurką i kojec dla psów. ul. Lenartowicza	Złożona dokumentacja do Wydziału Architektoniczno Budowlanego. Planowany termin rozpoczęcia prac połowa lipca, planowany termin zakończenia 31 lipca	
18	BO15/IV/24	Ogródek „szachownica”. u. Białostocka	Termin realizacji zaplanowany na przetomie miesięcy lipiec/sierpień	

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Stan realizacji projektów	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
20	BO15/II/24	Wyposażenie boiska ZSO nr 13 w ławki. ul. Baczyńskiego	Projekt zrealizowany.	Wydział Edukacji
21	BO15/II/25	Modernizacja placu zabaw należącego do Przedszkola Miejskiego nr 11. ul. Baczyńskiego	Projekt zrealizowany.	
22	BO15/VII/12	Postawienie 6 ławeczek. Stadion AKS Niwka	Zadanie przed realizacją.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sprawozdanie sporządziła: *Joanna Grabarczyk*

KIEROWNIK REFERATU
Staryński
 mgr *Michał Starzyński*